

淮南高新技术产业开发区管理委员会建设发展局

关于 2025 年第二季度市政基础设施工程 质量安全双随机检查情况的通报

各相关单位：

为加强高新区市政基础设施工程质量管理，严格落实各参建主体责任，加强工序过程质量控制和验收管理，切实提高市政工程质量水平，依据《淮南市高新区市政基础设施项目“双随机、一公开”监督检查实施细则》，2025 年 6 月 12 日至 6 月 24 日，我局组织开展了高新区在建市政基础设施工程质量安全第二季度双随机检查及复查。现将检查情况通报如下：

一、总体情况

本次检查采取企业自查和监督抽查相结合的方式，对高新区在建市政基础设施 2 个项目开展全覆盖检查，检查内容主要包括工程建设各方主体关键岗位人员到岗履职情况、现场实体质量巡查、工程质量安全保证资料、安全文明施工和

扬尘防治情况等，并对市政道路各结构层施工质量进行了监督检测，检测内容包括南经十五路水稳层厚度、弯沉值、压实度；南经十七路沥青面层厚度、弯沉值、压实度等指标。经第三方检测单位监督抽测，各项目实测值符合设计要求，个别指标偏差在规范允许范围内。从检查情况看，各项目关键岗位人员能够到岗履职，扬尘防治措施基本落实到位，施工质量管控水平有一定提升，其中南经十七路人行道侧石混凝土靠背施工做法较好，已推荐其他项目学习借鉴。

二、存在问题

1、南经十五路（南纬五路-南纬十一路）道排工程：路面左右幅交接位置局部夹杂木屑；道路穿管位置混合料未压实；水稳层局部位置表面粒径不均匀；损坏管材未退场；

2、南经十七路（南纬一路-南纬十一路）道排工程：道路未开放即停放重型机械或车辆；个别雨水口砂浆开裂；检查井防护缺失。

以上各条道路存在问题在建设、监理单位见证下已整改完成并报建设局备案。

三、下一步工作要求

1、建设单位要加强对施工、监理单位的管理，督促施工、监理单位落实质量安全责任。施工、监理单位要加强过程质量控制，加强对现场扬尘防治、成品保护及临边防护的管理，强化质量通病防治措施。同时各项目要加强扬尘管控，

持续深入推进常态化防治，合理安排进度，优化施工组织，积极利用先进设备和技术从源头上减少扬尘污染，严格落实扬尘管控“六个百分百”相关要求。

2、针对检查中发现的问题，各项目的参建单位须高度重视，举一反三，认真整改。建设局将按照《淮南市高新区市政基础设施项目“双随机、一公开”监督检查实施细则》要求每三个月开展一次全覆盖检查，同步进行监督检测，持续传导压力，保证政府投资市政基础设施项目的质量和安全处于受控状态。



抄报：高新区管委会、市住房和城乡建设局、市建筑管理处
